2023年06-09月份(沈阳白头汉舉)设计计划及费用则细-支付明细

序号		工作内外		各节点宛成率			11. hd 12. h 10.	44444	A. 14 A Am 1		
	项目编号	#4	工件	设计总价	MANN (46%)	FMCMI (35%)	12 (20%)	计划完成率 (%)	应付金顺/ 元	实付金额/元 (未税)	备 注
1	2023-014	WO2-LAC-57011059	OP10	1705	47%	37%	16%	100%	1705	1705	全黎设计
2	2023-014	W02-LAC-57011059	OP20	1150	68%	32%	0%	100%	1150	1150	实体设计,修改部分意见。 fmc图一部分
3	2023-014	W02-LAC-57011059	0P30	1823	50%	35%	15%	100%	1823	1823	全路设计
4	2023-014	W02-LAC-57011059	OP40	1093	66%	34%	0%	100%	1093	1093	实体设计,移改部分意见。 fmc图一部分
5	2023-014	₩02-LAC-57011062	OP10	1563	43%	40%	17%	100%	1563	1563	全套设计
6	2023-015	E260S-p24317467(6)M- 3-2	0P20	563	78%	0%	22%	100%	563	563	内板 外板 全部锥块 初版 芯,部分标准件,部分模座
合计				7895					7895	7895	
制表:	杨伟锋		校对	· de				ALM:		-	724
奶一联	: 综合办公室	K	7二联: 财务办公室					郑三联:总统理办公室			

替换镶块, 结改部分定体(闭合高 机构) 上模權块和下模條块 设 计及修改 上段, 压料板can, 下凸模, 及一次意见修改 时分徵块 切版芯 部分 模碎 上模像块设计及上模键 块修改 替换循块, 橡改部分实体 (闭合商 芯) 内板 外板镶块 初粒 污,那分规深 整体图设计,一次意见 整改 1×1× 应付金额/元 (未税) 5185 900 465 475 1040 290 188 918 910 第三联,总经理办公室 900 1040 465 475 290 5185 188 918 910 计包完成条(%) 1001 100% 1007 100% 100% 100 100 100 推 8 8 8 క 5 8 ಕ 8 各市点完成率 PUCM (35%) 20 Ę ž 44 534 5 5 5 # H (458) 100 1001 100 56% 56% 100 47 100% 第二联:财务办公室 设计位价 18×11-11 900 465 475 1040 5185 290 488 918 019 OP10 FORM 05.00 TIF 0130 0P20 0640 0P20 02.0 0940 Cte 5DR-T GAIE OTR-DL3A(CL) -64612-L1000 4 RBC HOOD OUT RBC HOOD INR RISC HOOD OUT IBC HOOD OUT F510S LCOU F510S LCOU 第一联: 综合办公室 2023-019 THE PORT 2023-018 2023-019 2023-019 2023-019 2023-017 2023-017 2023-021 包表, 杨伟珍 华 かけ 9

2023年10-11月份(沈阳白头汉皋)设计计划及费用明细-支付明细